




**megève**

**ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD  
ET  
RUE SAINT JEAN**

Jeudi 7 mars 2024 à 8h30 - Auditorium

# PHASAGE DES TRAVAUX




Phase 1 : Travaux pont St Paul  
15 au 26 Avril

Phase 2 : Rue St Jean  
29 Avril au 30 juin

Phase 3 : Rte Ed de Rothschild  
2 Septembre au 29 Novembre

# • Phase 1: Pont St Paul



- Planning travaux Pont St Paul


<u>Pont Saint Paul</u>	SEMAINE S16					
	JOUR	15	16	17	18	19
Installation chantier vers patinoire - Coupure rue + Installation panneaux affichage + carottage exutoire	AEVIA	■				
Démolition de chaussée + création tranchée drainante + fourreau TPC63 candélabre	Yannick TP	■				
Arrêté de circulation coupure Rue du Maz (1/2 journée)	MEGEVE		■			
Mise en œuvre du BBTM	EIFPAGE ROUTE		■			
Etanchéité Monocouche, relevé et solins	Asphalteurs Réunis			■		
Arrêté de circulation coupure Rue du Maz (1/2 journée)	MEGEVE				■	
Mise en œuvre du BBSG	EIFPAGE ROUTE				■	
Repli de la signalisation	AEVIA					■

- Démarrage des travaux lundi 15 avril pour une fin vendredi 19 avril 2024

- Circulation sur l'ouvrage neutralisée le temps des travaux

- Fermeture Route du Maz le 16 et 18/04/2024

# Plan de circulation



-Entrée par la rue Feige

- Sortie par Monseigneur Conseil  
(concomitance travaux GRDF - passage  
des 5 rues)

-Fourniture de badge pour accès aux  
riverains

-Possibilité de stationner Parking du  
Casino durant les travaux pour les  
résidents

-Fermeture route du Maz le 16 avril et  
18 avril (date à confirmer selon les  
conditions météo)


- Phase 2 et 3: Rue St Jean / Route Ed de Rothschild Patinoire



- Renouvellement du réseau d'eau potable
- Mise en séparatif des réseaux Assainissement et pluvial
- Les grilles de voirie seront déplacées et raccordées au nouveau réseau pluvial.
- Démarrage des travaux en mai 2024, pour une fin en Novembre 2024
- Budget opération : 671 347,50€ TTC


Lot 1 Réseaux humides : Mont Blanc Matériaux  
Lot 2 Enrobés et signalisation horizontale  
NGE/ GUINTOLI Routes

# Zone de travaux



# Plan : reprise des réseaux assainissement et pluvial


- Conservation du réseau EU et transformation en EP
- Création réseau EU en polypropylène 400mm
- Pose de tabourets de branchements en limite domaine privé
- Reprise des branchements sur domaine public





# Plan : Reprise du réseau d'eau potable

- Pose d'une canalisation en Fonte 100 mm
- Pose de regards compteurs
- Reprise des branchements sur domaine public











# Phase 3 : Route Ed de Rothschild – du 2 au 15 Septembre

- Accès route Edmond de Rothschild / Patinoire fermée
- Fermeture place de la résistance 15 jours
- Sortie rue Monseigneur Conseil




# Phase 3 : Route Ed de Rothschild – 15 Septembre à fin novembre 2024

Fermeture totale de la route Edmond de Rothschild  
Entrée par Rue Feige et Place de la Résistance




# Phase 3 : Route Ed de Rothschild – 15 Septembre à fin novembre 2024

Fermeture totale de la route Edmond de Rothschild  
Travaux d'aménagement rue St François/Arly  
Sortie rue Monseigneur Conseil



# Des travaux d'aménagement pour 2025/2026







**megève**

Merci de votre attention